

ALLEGATO "A"

Comune di VIOLA
Provincia di CN

DIAGRAMMA DI GANTT **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: *PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO MUNICIPALE*

COMMITTENTE: COMUNE DI VIOLA

CANTIERE: SEDE MUNICIPALE

Viola, lì Settembre 2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA


ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
882 Dott. Ing. Alberto Ferreri

(FERRERI Ing. ALBERTO)

per presa visione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(MAESTRO Geom. Gian Marco)

Nome attività		Durata	Semestre 1															Semestre 2																
			s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	
Preparazione delle aree		1 g																																
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantik		1 g																																
Apprestamenti del cantiere		107 g																																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei ma		1 g																																
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso		7 g																																
Riparazione di manto di copertura in tegole		1 g																																
Strutture in fondazione in c.a.		3 g																																
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fond		1 g																																
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in		1 g																																
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione		1 g																																
Opere di lattoneria		4 g																																
Realizzazione di opere di lattoneria		4 g																																
Assistenze murarie		2 g																																
Esecuzione di tracce eseguite a mano		1 g																																
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici		1 g																																
Montaggio di strutture verticali in acciaio		13 g																																
Realizzazione di impianto ascensore		10 g																																
Intonaci e pitturazioni in facciata		9 g																																
Formazione intonaci esterni (industrializzati)		5 g																																
Tinteggiatura di superfici esterne		4 g																																
Strutture in elevazione in muratura		3 g																																
Realizzazione di murature in elevazione		3 g																																
Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc		26 g																																
Realizzazione di impianto di messa a terra		4 g																																
Realizzazione di impianto elettrico		5 g																																

